

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18. i 110/18.) i članka 42. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 9/13., 16/14. i 4/18.), Gradonačelnik Grada Zaboka dana 11. ožujka 2019. godine donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA  
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
u Gradu Zaboku za 2018. godinu**

**Članak 1.**

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2018. izvršen je kako slijedi:

<b>Redni broj</b>	<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>OSTVARENO</b>
<b>1.</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa</b>	<b>1.976.000,00</b>	<b>1.937.318,89</b>
	- rješavanje imovinskih odnosa za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu u Jakuševcu Zabočkom	6.000,00	5.229,77
	- preuređenje parkirališta i unutarnje uređenje dvorišta Policijske uprave KZZ	63.000,00	62.975,00
	- izvanredno održavanje raskrižja Ulice M. Gupca i Ulice S. Radića i parkirališta uz Park M. Prpića	635.000,00	630.627,24
	- nadsvođenje potoka Prosenik u Gubaševu, sa sanacijom i proširenjem prometnice s nogostupom	400.000,00	394.615,50
	- oblaganje korita potoka Prosenik lomljenim kamenom	52.000,00	18.200,00
	- izvanredno održavanje nogostupa uz Ulicu M. Gupca od Trga K. Š. Đalskog do starog autobusnog kolodvora, duljine 150 metara	75.000,00	73.454,03
	- izvanredno održavanje nogostupa, parkirališta i površina oko Gradske knjižnice K. Š. Gjalski i do Naselja Borovčaki	585.000,00	596.516,88
	- izgradnja nogostupa na ulazu u naselje Jakuševac Zabočki	110.000,00	107.349,73
	- izgradnja nogostupa u naselju Martinišće, duljine 125 metara	50.000,00	48.350,74
<b>2.</b>	<b>Autobusna stajališta</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
	- postava autobusnog stajališta	25.000,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Izgradnja i asfaltiranje cesta</b>	<b>2.512.000,00</b>	<b>991.419,06</b>
	- izvanredno održavanje Strossmayerove ulica sa izgradnjom potpornih zidova, duljine 200 metara	1.600.000,00	81.250,00
	- izvanredno održavanje ceste prema školi i vrtiću u Martinišću, duljine 220 metara	280.000,00	279.899,00
	- uređenje pristupa i parkirališta kod sportskih terena NK Đalski	122.000,00	121.007,23
	- asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spojna cesta Repovec – Tisanić Jarek 650 m<sup>2</sup>,</li> <li>• Cesta Petek u Repovcu 150 m<sup>2</sup>,</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presvlačenje ceste u Špičkovini III 1050 m<sup>2</sup>,</li> <li>• Ulica Bajeri u Grabrovcu 450 m<sup>2</sup>,</li> <li>• Presvlačenje ceste u Špičkovini III-nastavak 1050 m<sup>2</sup>.</li> </ul>	510.000,00	509.262,83
<b>4.</b>	<b>Gospodarska zona Grada Zaboka</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.584,43</b>
	-izgradnja ceste prema Zagorskoj javno vatrogasnoj postrojbi, duljine 60 metara–odvojak od Prilaza dr. F. Tuđmana	150.000,00	149.584,43
<b>5.</b>	<b>Izgradnja javne rasvjete</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.421,88</b>
	- izgradnja javne rasvjete ostalo	80.000,00	75.421,88
<b>6.</b>	<b>Izgradnja sustava odvodnje i kanalizacije</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.353,52</b>
	- kapitalna pomoć Zagorskom vodovodu za izgradnju sustava odvodnje i kanalizacije	23.000,00	22.353,52
<b>7.</b>	<b>Izgradnja dječjih igrališta i parkova</b>	<b>438.000,00</b>	<b>364.785,42</b>
	- otkup zemljišta za dječje igralište	30.000,00	0,00
	- izgradnja skate parka	0,00	18.750,00
	- izgradnja igrališta u Parku M. Prpića – projekti	40.000,00	37.375,00
	- rekonstrukcija igrališta uz Područnu školu u Špičkovini	170.000,00	153.468,75
	- oprema dječjih igrališta	160.000,00	117.691,67
	- uređenje parka kod Trga Dragutina Domjanića-projekti	38.000,00	37.500,00
<b>8.</b>	<b>Kapitalno ulaganje u tržnicu</b>	<b>93.000,00</b>	<b>92.953,25</b>
	- sanacija poda na tržnici	93.000,00	92.953,25
<b>9.</b>	<b>Nerazvrstana cesta Jadeki - Grdenci</b>	<b>1.721.000,00</b>	<b>1.717.007,41</b>
	- otkup zemljišta za nerazvrstanu cestu Jadeki-Grdenci	121.000,00	120.397,71
	- izgradnja ceste	1.600.000,00	1.596.609,70
	<b>UKUPNO</b>	<b>7.018.000,00</b>	<b>5.350.843,86</b>

## Članak 2.

Financiranje Programa ostvareno je iz slijedećih izvora:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - komunalnog doprinosa u iznosu od                                       | 426.859,02 Kn,   |
| - prihodi od prodaje zemljišta u iznosu od                               | 1.382.131,88 Kn, |
| - prenesenih prihoda iz prethodne godine u iznosu od                     | 1.567.213,32 Kn, |
| - kapitalne pomoći iz državnog proračuna                                 | 513.522,26 Kn,   |
| - pomoći od izvanproračunskih korisnika (Hrv. vode)                      | 364.491,25 Kn,   |
| - kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 1.096.626,13 Kn. |

## Članak 3.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA: 400-01/17-01/09  
 URBROJ: 2197/01-05/4-19-11  
 Zabok, 11. ožujka 2019.

**GRADONAČELNIK**

**Ivan Hanžek, oec.**

**DOSTAVITI:**

1. Gradsko vijeće Grada Zaboka, ovdje,
2. Upravni odjel za financije, ovdje,
3. Za nadzor zakonitosti,
4. Za objavu u Službenom glasniku KZŽ,
5. Pismohrana.