



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD ZABOK**  
**Gradsko vijeće**

KLASA: 361-01/13-01/02  
URBROJ: 2197/01-02-15-112  
Zabok, 17. prosinac 2015.

**PREDMET: Izgradnja sportske dvorane uz građevinu Gimnazije u Zaboku**  
**- prvi ugovoreni rok iz ugovora o javnim radovima**

Na temelju članka 35. točke 6. i članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.-pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13. i 16/14.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 22. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2015. godine donijelo je sljedeću

**ODLUKU**

**I.** Grad Zabok i tvrtka DIV d.o.o. sklopili su 25.7.2013. godine Ugovor o javnim radovima KLASA:361-01/13-01/02 URBROJ:2197/01-05/3-13-56, te pripadajući I., II. III. i IV. Aneks Ugovoru, a kojima je ugovorena izgradnja sportske dvorane u Zaboku. III. Aneksom Ugovoru o javnim radovima tvrtki DIV d.o.o. produljen je rok izgradnje dvorane na sljedeći način:

- do 31.12.2015. završiti građevinske radove, vanjsko i hortikulturno uređenje i
- do 1.2.2016. završiti sportsko opremanje dvorane.

**II.** Po razmatranju cjelokupnog predmeta izgradnje sportske dvorane uz građevinu Gimnaziju A. G. Matoša u Zaboku i odredbi Ugovora o javnim radovima od 25.7.2013. godine i njegovih pripadajućih I., II. III. i IV. Aneksa, a koje su sklopili Grad Zabok i tvrtka DIV d.o.o., utvrđuje se kako iz izvješća nadzornog inženjera Grada Zaboka i dostavljenih privremenih situacija DIV-a d.o.o. za izvedene radove očito proizlazi da DIV d.o.o. neće poštivati odnosno ispuniti prvi ugovoreni rok izgradnje – 31.12.2015. godine.

Međutim, nadalje se utvrđuje da Grad Zabok trenutno nema obvezu niti interes za jednostranim raskidom ugovora, obzirom je Gradu cilj je da se radovi u ovoj fazi izgradnje dvorane (izvođenje radova na zatvaranju objekta) ne prekidaju, a vremenske prilike za ovo zimsko doba su dosta povoljne za izvođenje radova.

Stoga Gradsko vijeće Grada Zaboka odlučuje da Grad Zabok neće jednostrano raskinuti Ugovor o javnim radovima KLASA:361-01/13-01/02 URBROJ:2197/01-05/3-13-56 od 25.7.2013. godine i njegove pripadajuće Anekse, uslijed neispunjenja ugovorne obveze izvoditelja propuštanjem prvog ugovorenog roka – 31.12.2015. godine.

**III.** Gradonačelnik Grada Zaboka postupit će po ovoj Odluci Gradskog vijeća Grada Zaboka.

**IV.** Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK**  
**Gradskog vijeća**

**Žarko Ivančić, oec.**

DOSTAVITI:

1. DIV d.o.o., Samobor, Bobovica 10,
2. Glavni nadzorni inženjer Zvonko Brundić,
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo  
i javne potrebe, ovdje,
4. Za prilog zapisniku,
5. Za zbirku akata,
6. Pismohrana.