



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZABOK
Gr a d s k o v i j e ć e

KLASA: 361-01/13-01/02
URBROJ: 2197/01-02-16-116
Zabok, 21. siječanj 2016.

**PREDMET: Izgradnja sportske dvorane uz građevinu Gimnazije u Zaboku
- produženje ugovora do 1. lipnja 2016. godine**

Na temelju članka 35. točke 6. i članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.-pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13. i 16/14.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 23. sjednici održanoj dana 21. siječnja 2016. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

I. Grad Zabok i tvrtka DIV d.o.o. sklopili su 25.7.2013. godine Ugovor o javnim radovima KLASA:361-01/13-01/02 URBROJ:2197/01-05/3-13-56, te pripadajući I., II. III. i IV. Aneks Ugovoru, a kojima je ugovorena izgradnja sportske dvorane u Zaboku.

Ugovorom o javnim radovima kao rok dovršetka radova bio je određen 2. travnja 2015. godine, pa je, obzirom DIV d.o.o. obvezu nije ispunio u roku, III. Aneksom Ugovoru o javnim radovima DIV-u d.o.o. produljen rok izgradnje dvorane na sljedeći način: do 31.12.2015. završiti građevinske radove, vanjsko i hortikulturno uređenje (uz mogućnost raskida ugovora istekom već tog roka) a do 1.2.2016. završiti sportsko opremanje dvorane.

II. Gradsko vijeće Grada Zaboka svojom Odlukom KLASA:361-01/13-01/02 URBROJ:2197/01-02-15-112 od 17.12.2015. godine odlučilo je kako se predmetni Ugovor o javnim radovima s pripadajućim aneksima neće raskinuti istekom prvog roka odnosno 31.12.2015. godine.

III. Grad Zabok zaprimio je 24.12.2015. godine Zahtjev DIV-a d.o.o. za produženje roka dovršetka radova na izgradnji dvorane do 1. lipnja 2016. godine, uz obrazloženje da tvrtka nije u mogućnosti ispuniti ugovorenu obvezu u roku uslijed otežane nabave projektiranih materijala uzrokovanih teškom financijskom situacijom dobavljača i proizvođača i operativnog opterećenja ostalim obvezama tvrtke.

Nakon razmatranja Zahtjeva DIV-a d.o.o. za produženje roka dovršetka radova na izgradnji dvorane i razmatranja Izvješća nadzornog inženjera od 13. siječnja 2016., Gradsko vijeće Grada Zaboka odlučuje kako slijedi:

- uzimajući u obzir činjenicu da su sami građevinski radovi na izgradnji dvorane većinom dovršeni i da Grad trenutno nema interes raskinuti ugovor i raspisati novi natječaj za izgradnju, Grad Zabok će sklopiti V. Aneks Ugovoru o javnim radovima kojim će se ugovoriti ispunjenje ugovorene obveze izgradnje dvorane do 1. lipnja 2016. godine, uz daljnje ugovaranje bankarske garancije kao mehanizma zaštite u slučaju neispunjenja obveze, odnosno neurednog ispunjenja.

IV. Tekst V. Aneksa Ugovoru i Izvješće nadzornog inženjera daju se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.

V. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Žarko Ivančić, oec.

DOSTAVITI:

1. DIV d.o.o., Samobor, Bobovica 10,
2. Glavni nadzorni inženjer Zvonko Brundić,
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
i javne potrebe, ovdje,
4. Za prilog zapisniku,
5. Za zbirku akata,
6. Pismohrana.